Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2016/ZoD
Uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Obstarávateľ

Obchodné meno: Obec Košeca
Hlavná 36/100
018 64 Košeca
V zastúpení: Bc. Radomír Brtáň, starosta obce

Bankové spojenie: VÚB Bratislava, a.s.
Číslo účtu: SK09 0200 0000 0030 0032 3372
IČO: 00317390
DIČ: 2020610922

Právna forma: samospráva, obec
Zástupca vo veciach zmluvných a technických: Bc. Radomír Brtáň, starosta obce
Telefón: 042 4468183
Fax: 042 4468023
E-mail: starosta@koseca.sk

Zhotoviteľ

Obchodné meno: J & M A-MONT, s.r.o.
Sídlo: Záhradnícka 292/14, 019 01 ILAVA
V zastúpení: Michal Andrisík
Bankové spojenie: VÚB a.s. Trenčín
Číslo účtu:
IČO: 36 332 895
Zástupca vo veciach technických: Michal Andrisík
Č.tel./fax: 0903 630 106

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v odd Sro
Vo vložke č. 14348/R

Čl. 2. Predmet dodatku

2.1. Názov stavby: **Zmena dokončenej stavby požiarnej zbrojnice na p.č. 906/2 v k.. Košeca – prístavba a st. úpravy**

Miesto stavby: Košeca

V súlade s postupmi uvedenými v Zákone o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z., konkrétne v § 18 ods. 1, písmeno b a ods. 5 a v zmysle ustanovenia čl. 4.5 písm a)
Zmluvy o dielo sa obe zmluvné strany dohodli na nasledovných dvoch zmenách ceny diela:

1. Doplnenie položky Garážové vráta v počte kusov 3 a ich montáž nad rámec pôvodného rozpočtu zmluvy.

Faktúrovaná suma za túto zmenu bude v zložení:

Celková cena zmeny s DPH: ***7 800,- Eur,***
z toho DPH: *1 300,- Eur*
bez DPH: *6 500,- Eur*

---

2. Doplnenie položiek nad rámec pôvodného rozpočtu, pričom tieto zmeny nebolo možné zo strany zhotoviteľa predvídať pred podpisom zmluvy o dielo.

Faktúrovaná suma za túto zmenu bude v zložení:

Celková cena zmeny s DPH: ***5 668,56 Eur,***
z toho DPH: *944,76 Eur*
bez DPH: *4 723,80 Eur*

Dôvodom zmeny je zistenie, že výkaz-výmer neobsahuje výmeru obvodových panelov steny JV pohľadu a výmeru panelov, ktoré bolo potrebné upraviť kvôli osadeniu otvorov. V zmene je počítané aj s osadením prahu brán, lemu montážnej jamy v existujúcej miestnosti a cementovým poterom naviac, nakoľko je potrené zväčšiť hrúbku podlahovej vrstvy z 50 na 80 mm. Projektant stavby tieto zmeny oproti pôvodnému projektu odsúhlasil.

K jednotlivým zmenám tohto dodatku budú zhotoviteľom vystavené samostatné faktúry. Platobné podmienky sú dohodnuté v zmluve.

2.2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 2/2016/ZoD ostávajú nezmené v platnosti.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.2/2016/ZoD zo dňa 23.05.2016.

3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento dodatok bude zverejnený na webovom sídle Obce Košeca.

3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch originálach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Košeci, dňa 19. 9. 2016

....
obstarávateľ zhotoviteľ